



CITTÀ  
DI ANDRIA



5<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente  
"DELL' AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE"

Reg. Verbale n. 1/2018 – 5<sup>a</sup> CCP

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE "DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE"**

**Seduta del 15 Gennaio 2018 ore 12,00**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **15** del mese di **Gennaio**, alle **ore 12,00**, si è riunita la 5<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente dell' "*Ambiente e della Protezione Civile*" nella sala dei Gruppi Consiliari di Minoranza, previa invito ad ogni componente a mezzo PEC prot. n. 0000439 del 03/01/2018.

Sono presenti ed assenti i Sigg. Componenti assegnati di cui al seguente elenco:

			<u>presenti</u>	<u>assenti</u>
MARCHIO-ROSSI	Dr. Lorenzo	Presidente	<u>1</u>	
SGARAMELLA	Arch. Antonio	Vice Presidente	<u>2</u>	
MERAFINA	Avv. Maddalena	Segretario		<u>1</u>
DI PILATO	Dr. Pietro	Componente	<u>3</u>	
MARMO	Dr. Nicola	Componente		<u>2</u>
DI NOIA	Geom. Luigi	Componente	<u>4</u>	
BRUNO	Avv. Giovanna	Componente	<u>5</u>	

Presiede la seduta il Presidente della 5<sup>a</sup> CCP – MARCHIO ROSSI Dr. Lorenzo.

Poiché il numero degli intervenuti è sufficiente a rendere valida la riunione, il Presidente Dr. MARCHIO ROSSI dichiara aperta l'adunanza e passa alla lettura del seguente argomento:

➤ **Aggiornamento stato di attuazione opere pubbliche – Prosecuzione.**

Sono presenti l'Assessore Dr. Gianluca GRUMO e la Dirigente del Settore 3° Ing. Santola QUACQUARELLI.

È presente il Consigliere senza diritto di voto Salvatore Vitanostra.

Il Presidente Dr. MARCHIO ROSSI introduce la discussione sull'argomento iscritto all'O.d.G., già intrapreso e sul quale la Commissione aveva chiesto all'Ufficio un elenco aggiornato nonché lo stato economico relativo alle varianti.

Il Presidente Dr. MARCHIO ROSSI invita pertanto i relatori a proseguire nella relazione.

La Dirigente Ing. QUACQUARELLI evidenzia che l'elenco aggiornato delle opere pubbliche è allegato al DUP e, pertanto, facilmente reperibile e che, in merito alle varianti, non ricorda gli importi delle perizie.

L'Assessore GRUMO si impegna a fornire alla Commissione una rendicontazione su quanto richiesto.

La componente BRUNO G. (*Progetto Andria*) spiega che la Commissione, poiché un'opera pubblica si sa quando inizia ma non si sa quando finisce, intende sapere quale sia l'incidenza nel tempo, rispetto ad una realizzazione, sotto l'aspetto economico.

L'Ing. Santola QUACQUARELLI risponde che non vi è alcuna incidenza economica per la P.A.

La Dirigente spiega che un'opera pubblica nasce con un elenco prezzi e computo metrico di riferimento e, pertanto, tutte le varianti devono rispettare quelli che sono i prezzi a base di gara al momento dell'appalto.

Il Bollettino ufficiale dell'elenco prezzi delle opere pubbliche, se aggiornato dalla Regione, si applica alle nuove opere che si vanno a realizzare.



## CITTÀ DI ANDRIA



5ª Commissione Consiliare Permanente  
"DELL' AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE"

Le varianti incidono per le opere in più che si vanno a realizzare e non per un aumento dei prezzi che devono essere quelli di cui all'elenco prezzi al momento dell'appalto, perché il contratto blocca l'elenco prezzi unitari.

La componente BRUNO G. (*Progetto Andria*) ritiene che, nel caso di una variante in corso d'opera che comporti uno stravolgimento parziale dell'impianto progettuale iniziale, il riferimento avvenga al nuovo prezzo, trattandosi di una variante imprevedibile.

L'Ing. QUACQUARELLI ribadisce che qualunque variante è soggetta all'elenco prezzi ufficiale della Regione Puglia richiamato nel bando di gara e nel contratto di appalto.

Unica eccezione è il caso di variante le cui voci non sono ricomprese nell'elenco prezzi richiamato nel bando e nel contratto, nel qual caso si fa un'analisi del prezzo che consiste in una composizione di voci unitarie che, comunque, fanno riferimento sempre allo stesso listino prezzi originario, quello da contratto.

La componente BRUNO G. (*Progetto Andria*) evidenzia che la richiesta di incidenza dell'aspetto economico nel tempo rispetto ad un'opera pubblica è nata dal fatto che la Commissione aveva colto dalla relazione fatta, per esempio in riferimento all'opera pubblica di San Valentino, che vi era stata una variazione economica tale per cui sia la Regione che l'Amministrazione sono dovute intervenire e di qui la richiesta di un elenco aggiornato sullo stato delle opere pubbliche.

La Dirigente Ing. QUACQUARELLI spiega che per il PRU San Valentino, che è stato messo a base di gara nel 2009/2010 con un listino prezzi a cui tutt'ora si fa riferimento, sono sorte delle esigenze volute, quali la fogna bianca che non c'era ed è stata inserita, la ristrutturazione della illuminazione esistente perché nel caso di nuove strade l'illuminazione viene sempre fatta ex novo e, pertanto, si è reso necessario adeguarla.

Pertanto, avendo inserito i pluviali, l'illuminazione, opere che originariamente non erano previste, si è dovuto integrare il progetto originario, per cui i prezzi sono lievitati.

Da domani, prosegue la Dirigente, i lavori riprenderanno.

L'Assessore GRUMO, in merito ai lavori di Via De Ceglie, spiega che tra due giorni sarà fatto il collaudo amministrativo e si potrà procedere alla consegna dell'opera.

Il Presidente Dr. MARCHIO ROSSI chiede notizie circa l'opera di Via Bisceglie.

La Dirigente Ing. QUACQUARELLI ricorda, come già detto nella seduta precedente, che su Via Bisceglie vi sono due cantieri che vanno a sovrapporsi e tale è il motivo per cui si sono rese necessarie delle varianti per cui si è ritenuto che i lavori di finitura del manto stradale non sono più ricompresi in un'opera ma nell'altra perché tali lavori potranno essere eseguiti necessariamente da chi terminerà per ultimo.

Domani si terrà l'ultimo incontro con le parti per definire la contabilità delle due opere sovrapposte e, una volta approvata la perizia, i lavori riprenderanno.

In merito a Sant'Angelo dei Ricchi, il Genio Civile non ha ancora rilasciato il parere.

Circa il ponte Bailey, chiesto dal componente Di Pilato Pietro, la Dirigente, premesso che non vi è un'opera pubblica in corso, spiega che l'Ingegnere siciliano che all'epoca ha fatto il progetto, a seguito delle indagini fatte nel sottosuolo, ha presentato una proposta progettuale di 6,5 milioni che l'Ente non è in grado, oggi, di sopportare, motivo per cui si è proceduto con la proroga dell'affidamento.

Nel momento in cui ci sarà la possibilità di candidarlo per una misura specifica, il preliminare è pronto.

La componente BRUNO G. (*Progetto Andria*) ritiene che la Commissione possa considerare esaurita la fase cognitiva e, al fine di consentire alla Commissione di completare l'argomento e valutare la possibilità di un documento conclusivo o un Ordine del Giorno, invita l'Assessore e il Dirigente a voler fornire in tempi brevi uno schema con i dati esposti.

La Dirigente Ing. Santola QUACQUARELLI si impegna a fornire lo schema richiesto.



**CITTÀ  
DI ANDRIA**

**5ª Commissione Consiliare Permanente  
"DELL' AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE"**

Il Presidente Dr. MARCHIO ROSSI, terminata la discussione, propone di aggiornare la seduta all'esito della richiesta avanzata circa uno schema sintetico da parte dell'Ufficio da allegare al documento conclusivo.

La Commissione, all'unanimità dei presenti, accoglie la proposta del Presidente.

Il Presidente Dr. MARCHIO ROSSI alle ore 12,50 dichiara sciolta la seduta.

Del chè si è redatto il presente verbale, di n. 3 fasciate che, previa lettura, viene sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO**

VERBALIZZANTE

**GIULIANA MASTROPASQUA**



**IL PRESIDENTE DELLA  
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
"DELL' AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE"  
DR. Lorenzo MARCHIO ROSSI**