PIAZZA UMBERTO I

	ANNO	2019												2020												2021											
	MESE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	Rilascio provvedimenti autorizzativi																																				
2	Stesura progetto esecutivo																																				
3	Pubblicazione gara d'appalto																																				
4	Sottoscrizione contratto con impresa aggiudicatrice																																				

Inizio lavori

5	Svellimento pavimentazione																																				
6	Scavo archeologico																																				
7	Scavi e livellamenti impianti																																				
8	Sottofondi e massetti																																				
9	Pavimentazione																																				
10	Arredo urbano																																				
11	Collaudo tecnico amministrativo																																				